

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Projekt**Bauherr** Pramstrahler Alexander
Grondlbodenweg 23

I-39040 Kastelruth (BZ)

Bauvorhaben Demo Projekt**Arbeiten** Demo**Kodex****Projektant** Pramstrahler Alexander**Auftragnehmer****Bezeichnung** Pramstrahler Alexander**mit Sitz in** Grondlbodenweg 23
I-39040 Kastelruth (BZ)**MwSt.-Nummer** iva nr**Steuernummer** cod fisc**Vertrag****Nummer** 1**Datum** 21.11.2007**Betrag** 643.467,54 €**Der Bauleiter**

Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer

Pramstrahler Alexander

Kastelruth, den 27.05.2009

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 1 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung
Arbeiten nach Maß								
52 - ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE								
1	30.11.2007	52.01.01.01 Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle	1 1	psch	0,50	1.965,00	982,50	
2	30.11.2007	52.01.03.01.B Zweisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m	1 1	psch	0,50	266,88	133,44	
52 - ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE							1.115,94 €	
53 - VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN								
3	30.11.2007	53.02.01.01 Rodungen - Durchmesser bis 15 cm	1 1	m2	537,50	2,40	1.290,00	
4	30.11.2007	53.02.02.01.C Fällen von Bäumen Durchmesser 31 - 40 cm	1 1	Nr	32,50	88,43	2.873,98	
5	30.11.2007	53.02.05.03.B Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 21 - 30 cm	1 1	Nr	5,00	49,60	248,00	
6	30.11.2007	53.02.05.03.C Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 31 - 40 cm	1 1	Nr	47,50	61,93	2.941,68	
7	30.11.2007	53.05.01.01.A Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 10,0 cm	1 1	m	259,65	2,35	610,18	
8	30.11.2007	53.10.02.01 Ausbau von Straßenschildern	1 1	Nr	1,00	14,46	14,46	
9	30.11.2007	53.10.04.02.A Ausbau von Beleuchtungsmasten Mastenlänge: bis 6,00 m	1 2	Nr	0,50	38,36	19,18	
10	30.11.2007	53.10.10.01.A Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Schachtabdeckungen und Einläufe von Verkehrsflächen	1 2	Nr	9,50	36,44	346,18	
11	30.11.2007	53.10.12.01.A Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein	1 2	m	18,00	13,21	237,78	
12	30.11.2007	53.11.02.01 Wiedereinbau von Straßenschildern an den von der BL angegebenen Stellen	1 2	Nr	1,00	31,23	31,23	

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 2 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung	
Arbeiten nach Maß									
53 - VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN									
13	30.11.2007	53.11.04.02.A Wiedereinbau von Beleuchtungsmasten Mastenlänge: bis 6,00 m	1 2	Nr	0,50	50,96	25,48		
14	30.11.2007	53.11.10.01 Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und Einläufen von Verkehrsflächen	1 2	Nr	1,50	42,74	64,11		
15	30.11.2007	53.11.12.01.A Wiedereinbau von Bordsteinen in Naturstein	1 2	m	18,00	29,04	522,72		
53 - VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN							9.224,98 €		
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN									
16	30.11.2007	54.01.01.01 Allgemeiner Aushub im Material	1 3	m3	2.481,45	4,60	11.414,67		
17	30.11.2007	54.01.02.01.A Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport	1 3	m3	505,35	10,05	5.078,77		
18	30.11.2007	54.01.02.01.B Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport	1 3	m3	1.790,94	7,32	13.109,68		
19	30.11.2007	54.01.02.05 Ausgraben von Steinblöcken bei Grabenaushub	1 3	m3	31,07	17,21	534,71		
20	30.11.2007	54.01.90.01.A Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur	1 3	m3	38,87	46,20	1.795,79		
21	30.11.2007	54.01.90.50.A Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 2,50 m	1 4	m3	1.255,90	0,59	740,98		
22	30.11.2007	54.01.90.50.B Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 3,50 m	1 4	m3	511,50	1,01	516,62		
23	30.11.2007	54.01.90.50.C Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 4,50 m	1 4	m3	145,00	1,62	234,90		
24	30.11.2007	54.02.03.05 Abbruch von Trockenmauerwerk	1 4	m3	63,50	9,37	595,00		

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 3 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung
Arbeiten nach Maß								
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN								
25	30.11.2007	54.02.20.03.A Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Stärke bis 10 cm	1 4	m2	143,78	2,06	296,19	
26	30.11.2007	54.02.20.03.B Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Stärke 11 - 20 cm	1 4	m2	16,50	2,53	41,75	
27	30.11.2007	54.10.02.03.A Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen für setzungsgefährdete Bauwerke	1 4	m3	453,66	2,81	1.274,78	
28	30.11.2007	54.10.02.03.B Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen für setzungsunempfindliche Bauwerke	1 5	m3	372,50	2,54	946,15	
29	30.11.2007	54.10.02.05.A Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke	1 5	m3	1.857,24	3,37	6.258,90	
30	30.11.2007	54.10.03.15.A Lieferung und Einbau von korngößenmäßig abgestuftem Material Korngröße 0,20 - 15 mm	1 5	m3	429,00	23,78	10.201,62	
31	30.11.2007	54.16.03.01.A Lieferung von Fremdmaterial und Ausführung von Tragschichten Schichtstärke im eingebauten Zustand: 20 cm	1 5	m2	1.277,50	4,93	6.298,08	
32	30.11.2007	54.16.03.05.A Wiedererrichtung von Tragschichten in Zusammenhang mit Grabenaushub. Schichtstärke im eingebauten Zustand: 20 cm	1 5	m2	1.239,75	5,65	7.004,59	
33	30.11.2007	54.16.03.05.B Wiedererrichtung von Tragschichten in Zusammenhang mit Grabenaushub. Schichtstärke im eingebauten Zustand: 40 cm	1 6	m2	10,00	10,86	108,60	
34	30.11.2007	54.16.03.10.A Lieferung und Einbau von Material für den Oberflächenverschluß Schichtstärke im eingebauten Zustand: 5 cm	1 6	m2	2.722,25	2,04	5.553,39	

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 4 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung	
Arbeiten nach Maß									
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN									
35	30.11.2007	54.16.03.10.B Lieferung und Einbau von Material für den Oberflächenverschluß nach Volumen im eingebauten Zustand	1 6	m3	571,82	27,95	15.982,37		
36	30.11.2007	54.20.10.04.B Drainagematerial in vertikalen Schichten Sieblinienbereich (mm): 35/70	1 6	m3	185,50	33,70	6.251,35		
37	30.11.2007	54.30.01.01.A Abhub von Mutterboden maschinell	1 6	m3	230,00	3,15	724,50		
38	30.11.2007	54.30.02.01 Lieferung von Muttererde	1 6	m3	191,00	13,42	2.563,22		
39	30.11.2007	54.30.05.01.B Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf Schichtstärke 16 - 25 cm	1 6	m2	502,50	3,64	1.829,10		
40	30.11.2007	54.30.05.01.C Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf Schichtstärke 26 - 35 cm	1 7	m2	1.010,00	4,11	4.151,10		
41	30.11.2007	NP.01 Abbruch von Pflasterbelag auf Sandbett verlegt, Pflastersteine jedwelcher Natur und Dimension	1 7	m2	3,00	4,14	12,42		
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN							103.519,23 €		
55 - WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN									
42	30.11.2007	55.02.04.01.A Filtervlies, Endlofsaden R 7,5 kN/m	1 7	m2	255,00	2,31	589,05		
55 - WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN							589,05 €		
58 - BETON UND STAHLBETON									
43	30.11.2007	58.02.01.05.C Schalungen für Treppenplatten für Oberflächenstruktur S3	1 7	m2	16,50	20,17	332,81		
44	30.11.2007	58.02.02.02.C Schalung für geradlinige Mauern und Wände für Oberflächenstruktur S3	1 7	m2	76,00	17,04	1.295,04		

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 5 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung	
Arbeiten nach Maß									
58 - BETON UND STAHLBETON									
45	30.11.2007	58.03.02.01.D Beton für Bauwerke Festigkeitsklasse C 25/30 (Rck 30 N/mm2)	1 7	m3	26,05	101,37	2.640,69		
46	30.11.2007	58.03.90.04.A Aufpreis für wasserdichten, frost-, tausalz- und sulfatbeständigen Beton für "mäßigen (moderato)" Angriff	1 7	m3	5,25	26,30	138,08		
47	30.11.2007	58.10.02.02.B Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert Stahl Feb 44k	1 8	kg	2.157,50	1,05	2.265,38		
48	30.11.2007	58.86.30.05.A TELECOM-Regelschächte Abmessungen 60/60/80 cm	1 8	Nr	1,00	162,76	162,76		
49	30.11.2007	58.86.30.05.B TELECOM-Regelschächte Abmessungen 60/120/100 cm	1 8	Nr	4,50	284,96	1.282,32		
58 - BETON UND STAHLBETON							8.117,08 €		
59 - MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN									
50	30.11.2007	59.05.01.10.B Zyklopenmauern mit Granitsteinen, inkl. Lieferung	1 8	m3	123,00	77,82	9.571,86		
51	30.11.2007	59.09.01.01.K Grobes Mosaikmauerwerk aus Naturstein und Beton Granit inkl. Lieferung, Beton C 20/25 (Rck 25 N/mm2)	1 8	m3	152,00	143,03	21.740,56		
52	30.11.2007	59.80.05.05 Verfugung von Sichtmauerwerk	1 8	m2	25,00	13,10	327,50		
53	30.11.2007	NP.02 Liefen und Verlegen von Betonfertigteilen vom Typ Löffelstein	1 8	m2	30,00	136,52	4.095,60		
59 - MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN							35.735,52 €		
75 - ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU									
54	30.11.2007	NP.03 Polyäthylenrohre (PE-HD) als Kabelschutzrohre DN 63 mm	1 9	m	196,50	6,62	1.300,83		
55	30.11.2007	75.10.01.40.D Polyäthylenrohre (PE-HD) als Kabelschutzrohre DN 125 mm	1 9	m	352,50	8,10	2.855,25		

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 6 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung	
Arbeiten nach Maß									
75 - ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU									
56	30.11.2007	75.10.04.05.A PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 110	1 9	m	9,00	13,09	117,81		
57	30.11.2007	75.10.04.05.B PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 125	1 9	m	50,00	15,07	753,50		
58	30.11.2007	75.10.04.05.C PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 160	1 9	m	325,50	23,22	7.558,11		
59	30.11.2007	75.10.04.05.D PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 200	1 9	m	215,00	31,11	6.688,65		
60	30.11.2007	75.10.05.20.C PVC-Drainagerohr, Typ D DN mm 100	1 9	m	21,00	6,17	129,57		
61	30.11.2007	75.10.08.05.A Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 150	1 10	m	1,50	27,89	41,84		
62	30.11.2007	75.10.08.05.B Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 200	1 10	m	265,50	38,61	10.250,96		
63	30.11.2007	75.10.08.05.C Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 250	1 10	m	263,00	49,34	12.976,42		
64	30.11.2007	75.10.08.05.D Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 300	1 10	m	73,50	69,73	5.125,16		
65	30.11.2007	75.80.05.05 Liefern und Einbau von Warnbändern	1 10	m	554,05	0,45	249,32		
66	30.11.2007	*75.80.20.01.B Rohrvortrieb DN 300	1 10	m	21,00	442,21	9.286,41		
67	30.11.2007	*75.80.20.01.C Rohrvortrieb DN 400	1 10	m	11,00	538,12	5.919,32		
75 - ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU							63.253,15 €		
77 - VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE									
68	30.11.2007	77.02.02.11.B Schacht, wasserdicht 0,50 bar DN 1000 mm	1 11	cm	4.484,00	3,43	15.380,12		

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 7 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung	
Arbeiten nach Maß									
77 - VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE									
69	30.11.2007	77.03.02.01.A Kreisrunder Straßeneinlaufschacht: komplett Höhe: 59 cm für kurzen Eimer, ohne Geruchverschluß	1 11	Nr	9,00	98,10	882,90		
70	30.11.2007	NP.04 Schacht für nicht aggressives Milieu, wasserdicht 0,10 bar 60 x 60 cm	1 11	cm	90,00	1,09	98,10		
71	30.11.2007	77.50.01.01.B Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 200	1 11	Nr	10,00	487,73	4.877,30		
72	30.11.2007	77.50.01.01.C Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 250	1 11	Nr	8,00	498,70	3.989,60		
73	30.11.2007	77.50.01.01.D Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 300	1 11	Nr	1,00	534,31	534,31		
74	30.11.2007	77.50.01.90.A Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 150	1 11	Nr	12,00	122,20	1.466,40		
75	30.11.2007	77.50.01.90.B Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 200	1 12	Nr	14,00	139,75	1.956,50		
76	30.11.2007	77.50.01.90.C Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 250	1 12	Nr	1,00	146,86	146,86		
77	30.11.2007	77.90.05.05.A Aufpreis für Kunststoff- überzogene Steigbügel Kern : Stahl Fe 360	1 12	Nr	165,50	4,99	825,85		
78	30.11.2007	*77.90.10.10 Einmuendung in best. Schacht	1 12	Nr	1,00	209,91	209,91		
77 - VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE							30.367,85 €		
78 - SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR									
79	30.11.2007	NP.05 Schachtabdeckung aus Gußeisen	1 12	kg	72,00	1,29	92,88		
80	30.11.2007	NP.06 Rechteckige Schachtabdeckungen EN 124 aus Sphäroguß, mit dreieckförmigen Deckelhälften Klasse D 400 60 x 120 cm	1 12	Nr	4,50	420,49	1.892,21		

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 8 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung	
Arbeiten nach Maß									
78 - SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR									
81	30.11.2007	78.01.02.01.C Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg	1 12	Nr	24,00	211,53	5.076,72		
82	30.11.2007	78.01.50.01.A Einbau von beigestellten Schachtabdeckungen TELECOM-Schachtabdeckung 60/60 cm, fco Bozen	1 13	Nr	1,00	40,56	40,56		
83	30.11.2007	78.01.90.01.B Laubfangteller ø 60 cm, schwere Ausführung (ca. 7,5 kg)	1 13	Nr	21,50	32,06	689,29		
84	30.11.2007	78.02.01.06.A Straßeneinlauf Typ "Rekord" ebener Einlauf Gewicht 95/105 kg	1 13	Nr	9,00	122,76	1.104,84		
85	30.11.2007	78.02.90.01.A Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm)	1 13	Nr	9,00	29,87	268,83		
86	30.11.2007	NP.07 Rigole aus Polyesterbeton, Nutzlast: 60 kN mit Schlitzrost aus verzinktem Stahl	1 13	m	2,00	154,60	309,20		
87	30.11.2007	78.80.05.05 Ausgleichsring D = 60 cm	1 13	cm	261,00	5,70	1.487,70		
78 - SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR							10.962,23 €		
85 - BELAGSARBEITEN									
88	30.11.2007	85.05.01.01.B Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse s bis 2,0 cm	1 14	m2	540,00	1,80	972,00		
89	30.11.2007	85.05.01.01.C Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse für jeden cm s über 2,0	1 14	m2	540,00	0,69	372,60		
90	30.11.2007	85.05.10.12.A Bituminöses Mischgut 0/25 für Binderschichten je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut	1 14	m2	8.340,38	1,40	11.676,53		
91	30.11.2007	*85.05.10.27.C Schichtstärke, eingebaut: 4 cm	1 14	m2	1.280,00	7,37	9.433,60		

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 9 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung
Arbeiten nach Maß								
85 - BELAGSARBEITEN								
92	30.11.2007	85.05.10.31.A Bituminöses Mischgut, 0/9 für Verschleißschichten 2.Kategorie Schichtstärke, eingebaut: 3 cm	1 14	m2	546,15	5,80	3.167,67	
93	30.11.2007	85.05.10.90.A Aufpreis für Belag auf Gehsteigen nach Oberfläche	1 14	m2	155,00	1,84	285,20	
94	30.11.2007	85.10.80.05.F Begrenzungssteine ("Binderi") Granit, B/H = 12/10-15 cm	1 14	m	30,25	23,07	697,87	
95	30.11.2007	*85.15.10.10 Plattenbelag aus Gittersteinen	1 14	m2	50,00	27,43	1.371,50	
96	30.11.2007	NP.08 Liefern und Einbau von Stufen aus Betonfertigteilen s = 5 cm, konstante Auftrittsweite B	1 15	m	65,00	101,76	6.614,40	
97	30.11.2007	NP.09 Liefern und Einbau aus Platten aus Betonfertigteilen s = 5 cm, konstante Breite B	1 15	m2	8,50	180,90	1.537,65	
85 - BELAGSARBEITEN							36.129,02 €	
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG								
98	30.11.2007	86.01.01.05.C Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 8/25 cm aus Granit, gestockt	1 15	m	105,00	46,86	4.920,30	
99	30.11.2007	86.01.01.10.C Randstein, Typ "Bolzano", gerade - 12/15/30 cm aus Granit, gestockt	1 15	m	279,00	73,44	20.489,76	
100	30.11.2007	86.02.03.01.A Stützmaueraufsätze zur Abgrenzung von Straßenfahrbahnen Fünfeckquerschnitt B/H = 80/40 cm	1 15	m	43,00	89,32	3.840,76	
101	30.11.2007	NP.10 Aufpreis für Außenbord auf Stützmaueraufsatz, H/B 30/30 cm	1 15	m	42,50	32,06	1.362,55	
102	30.11.2007	86.10.01.01.B Straßenleitplanke mit Achsabstand der Steher i = 3,60 m mit einfachem Band, mit Handlauf	1 16	m	47,50	40,56	1.926,60	

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 10 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung
Arbeiten nach Maß								
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG								
103	30.11.2007	86.10.01.90.B Aufpreis für Zwischensteher Achsabstand der Steher : i = 1,80 m	1 16	m	47,50	6,91	328,23	
104	30.11.2007	NP.11 Straßenleitplanke in gemischter Bauweise Holz-Stahl auf Kunstabauten	1 16	m	43,00	367,78	15.814,54	
105	30.11.2007	86.12.01.03 Geländer aus Holz	1 16	m3	0,97	542,53	526,25	
106	30.11.2007	86.12.02.20.B Handlauf aus Metall Rundrohr, D 30-50 mm, Fe 360, verzinkt	1 16	kg	48,12	4,20	202,10	
107	30.11.2007	NP.12 Stahlkonstruktion: geschweißt	1 16	kg	1.031,48	2,65	2.733,42	
108	30.11.2007	NP.13 Stahlkonstruktion: Aufpreis Verzinkung	1 16	kg	1.031,48	0,51	526,05	
109	30.11.2007	NP.14 Regenrohr verzink. Stahl: ø 100	1 17	m	4,50	20,80	93,60	
110	30.11.2007	NP.15 Kehle als Dachrinnenausbildung verzinkter Stahl:	1 17	m2	4,65	40,48	188,23	
111	30.11.2007	NP.16 VSG: 2-scheibig, D 10mm	1 17	m2	29,45	106,79	3.144,97	
112	30.11.2007	86.30.01.06.B Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm	1 17	Nr	1,50	32,21	48,32	
113	30.11.2007	86.30.01.10.B Regulamentäres Vorfahrtsschild, achteckig (STOP), Klasse 2 A = 120 cm in Aluminium	1 17	Nr	1,50	167,41	251,12	
114	30.11.2007	86.30.01.11.E Regulamentäres Rechteckschild, Klasse 2 60/60 cm in Aluminium 25/10 mm	1 17	Nr	1,50	67,55	101,33	
115	30.11.2007	86.30.01.14.B Regulamentäres Schild Beschichtung : Klasse 2	1 17	m2	0,50	217,55	108,78	

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 11 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung
Arbeiten nach Maß								
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG								
116	30.11.2007	86.30.01.15.A Zusatzschild für Abmessungen <= 0,12 m2, Klasse 2	1 18	cm2	1.000,00	0,03	30,00	
117	30.11.2007	86.30.01.22.B Rohrstange aus Stahl Fe 360 ø 60 mm	1 18	m	4,50	26,89	121,01	
118	30.11.2007	86.30.01.80.A Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 30/30/50 cm	1 18	Nr	4,50	31,24	140,58	
119	30.11.2007	86.30.02.01.A Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung rückstrahlende Lackfarbe, Streifen B = 12 cm	1 18	m	410,00	0,41	168,10	
120	30.11.2007	86.30.02.01.B Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung rückstrahlende Lackfarbe, Flächen, Schriften	1 18	m2	13,50	4,38	59,13	
121	30.11.2007	NP.17 Liefen und Montage von Schutzgeländer	1 18	kg	360,00	4,92	1.771,20	
122	30.11.2007	NP.18 Liefen und Montage von Schutzgitterzaun H=1,50m	1 18	m2	24,75	45,00	1.113,75	
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG							60.010,68 €	
96 - BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN								
123	30.11.2007	96.01.01.01 Trockenaussaat von Samenmischungen	1 19	m2	1.887,50	1,20	2.265,00	
96 - BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN							2.265,00 €	
Betrag der Arbeiten nach Maß							361.289,73 €	

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 12 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung
Besondere Kosten für die Sicherheit								
99 - SICHERHEITSKOSTEN								
124	30.11.2007	*97.01.01.01 Baustelleneinrichtungsmaßnahmen für die Sicherheit	1 20	psch	0,65	1.000,00	650,00	
125	30.11.2007	*97.01.01.02 Einfriedung der Arbeitsbereiche	1 20	m	296,25	4,50	1.333,13	
126	30.11.2007	*97.01.01.03 Verkehrsbeschilderung und Schutzwände	1 20	m	31,50	20,00	630,00	
127	30.11.2007	*97.01.01.04 Verkehrsregelungseinrichtung	1 20	psch	0,65	450,00	292,50	
128	30.11.2007	*97.01.01.05 Allgemeine Warnbeschilderung	1 20	Nr.	7,75	13,00	100,75	
129	30.11.2007	*97.01.01.06 Absturzsicherungen	1 20	m	20,63	8,00	165,04	
130	30.11.2007	*97.01.01.07 Persönliche Schutzausrüstung	1 20	psch	0,8000	350,70	280,56	
131	30.11.2007	*97.01.01.08 Abgrenzung von speziellen Arbeitsbereichen	1 20	m	69,00	5,05	348,45	
132	30.11.2007	*97.01.01.09 Baugrubensicherung	1 21	m ²	55,50	12,51	694,31	
133	30.11.2007	*97.01.01.10 Information und Schulung der Arbeitnehmer	1 21	psch	0,65	500,00	325,00	
134	30.11.2007	*97.01.01.11 Baustellenbesuche	1 21	h	20,75	38,00	788,50	
99 - SICHERHEITSKOSTEN							5.608,24 €	
Betrag der besonderen Kosten für die Sicherheit							5.608,24 €	

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 13 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Reg. Nr.	Datum	Kodex Beschreibung	Maßbuch Nr Seite	Maß-einheit	Masse	Einheitspreis	Betrag	Nr. Anmerkung
Anmerkungen / Bemerkungen								
Betrag der Zusätze							0,00 €	
Betrag der Abzüge							0,00 €	

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Buchhaltungsregister

des 1. Baufortschritts für durchgeführte Arbeiten ab dem 27.11.2007 bis zum 30.11.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 14 von 14

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Zusammenfassung		
Betrag der Arbeiten auf Maß	361.289,73 €	
Betrag der Pauschalarbeiten	0,00 €	
Betrag der Regiearbeiten	0,00 €	
Betrag der besonderen Kosten für die Sicherheit	5.608,24 €	
Betrag der Arbeiten	366.897,97 €	
Abgebot von -12,50% auf 361.289,73 €		45.161,22 €
Nettobetrag der Arbeiten	321.736,75 €	
Verrechnet laut vorherigen Baufortschritt	0,00 €	
Betrag der Zusätze	0,00 €	
Betrag der Abzüge		0,00 €
Verrechnet	321.736,75 €	
Zahlungsbestätigung Nr. 1 vom		321.736,75 €
Ausbezahlt		321.736,75 €

Der Bauleiter bestätigt alle gesetzlich vorgesehenen Überprüfungen und Kontrollen bezüglich der Arbeits- und Fürsorgebestimmungen bei den Unfall- und Soziversicherungsanstalten und, sofern zutreffend, bei der Bauarbeiterkasse durchgeführt zu haben.

Kastelruth, den 27.05.2009

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander